

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

**BTV OVL**  
Youri De Graeve 115  
GSM 0494 / 49.90.35  
Fax 09/387.08.47 - Bureel 09/252.45.45

O. ref.: YDG MS

U. ref.: \_\_\_\_\_ VERSLAG NR.: us105-0227105

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Pittemstraat 28  
9820 Lotenhulle

EIGENAAR: Mertens De Welmans

Adres: Pittemstraat 28 9820 Lotenhulle

OPDRACHTGEVER: Hugo Latan

Adres: Anche Debruynestraat 11 9030 Gent

INSTALLATEUR: intern

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: 739.105.257

STROOMLEVERANCIER: Electrabel  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 23/02/2005 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:  
(AREI art. 70) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) \_\_\_\_\_

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring; Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3 x 230 V Bescherming van de aansluiting Aut. 20 A

Voedingskabel hoofdbord: 3 X 16 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type Diff. 40A/130mA

Type van de aardelektrode: lys - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 25; RA: 16,00 Ohm; RI tot ≥ 5,00 MOhm

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_

Zie eenheidschema & situatieschema

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op _____
de aangestelde van de stroomverdelers naam: _____
handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. (1)

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/02/2030 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  2. De installatie is niet conform.
  3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: YDG MS  
nr. + naam + handtekening

De directeur,